



GOVERNO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CFO-Chefia de Fiscalização de Obras
<http://www.seds.al.gov.br> Email: gilson.passos@hotmail.com

RELATÓRIO DE VISTORIA Nº 04/2017

1. INTRODUÇÃO

Na condição de Gestor do contrato RDC 02/217 e objetivando dar andamento à obra foi realizada no dia 11 de novembro de 2017, às 9 horas, uma visita técnica à obra onde está sendo construído o complexo de delegacias DHPP/DRN.

Esteve presente ao local o engenheiro Alexandre Machado, responsável pela empresa Verdi Sistemas Construtivos S.A., bem como o estagiário de engenharia da empresa contratada – Davi Ferreira.

O objetivo da visita técnica ao local do empreendimento foi verificar “in loco” e acompanhar o andamento da execução dos serviços.

2. DADOS GERAIS.

2.1. Modalidade contrato – Regime Diferencial de Contrato / RDC

2.2 Valor do contrato - R\$ 6.360.000,00

2.3. Contrato nº - RDC 02/2017

2.4. Contratante – Secretaria de Estado da Segurança Pública


2.5. Contratado – Verdi Sistemas Construtivos S.A.

2.6. Data início da obra – 08 de agosto de 2017

2.7. Data prevista para conclusão da obra – 180 dias

2.8. Objeto do contrato – Elaboração de projetos executivos e execução das obras de construção do complexo de delegacias DHPP e DRN

2.9. Endereço da obra – Avenida Jorge Montenegro de Barros – Chã de bebedouro – Maceió – Alagoas





GOVERNO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CFO-Chefia de Fiscalização de Obras
<http://www.seds.al.gov.br> Email: gilson.passos@hotmail.com

3. RESUMO DO ANDAMENTO DA OBRA

- 3.1. A tubulação elétrica foi concluída;
- 3.2. A tubulação de águas pluviais está 95% concluída;
- 3.3. A base do piso dos corredores já foi iniciada
- 3.4. O abrigo do gerador já foi iniciado;
- 3.5. As lixeiras externas já foram iniciadas;
- 3.6. A calçada já foi concretada e está com o piso tátil aplicado;
- 3.7. O revestimento cerâmico, juntamente com o rodapé, já foi adquirido;
- 3.8. Os aparelhos de ar condicionados foram adquiridos;
- 3.9. Os suportes metálicos das platibandas já estão sendo executados;
- 3.10. A fossa e o poço absorvente já foram iniciados.
- 3.11. O transformador de energia elétrica foi adquirido e colocado no poste que alimenta a edificação;
- 3.12. A guarita de segurança foi iniciada;
- 3.13. O aterro do jardim interno já foi iniciado;
- 3.14. O forro mineral da circulação foi adquirido.

4. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Abaixo segue relatório fotográfico cujas imagens foram realizadas na obra pela manhã do dia 11 de novembro de 17, de acordo com visita técnica efetuada no local.





GOVERNO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CFO-Chefia de Fiscalização de Obras
<http://www.seds.al.gov.br> Email: gilson.passos@hotmail.com



Tubulação de águas pluviais praticamente concluída




.A base do piso dos corredores já foi iniciada





GOVERNO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CFO-Chefia de Fiscalização de Obras
<http://www.seds.al.gov.br> Email: gilson.passos@hotmail.com



O abrigo do gerador já foi iniciado



As lixeiras externas já foram iniciadas





GOVERNO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CFO-Chefia de Fiscalização de Obras
<http://www.seds.al.gov.br> Email: gilson.passos@hotmail.com



A calçada já foi concretada com piso tátil




O revestimento cerâmico da obra já foi adquirido





GOVERNO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CFO-Chefia de Fiscalização de Obras
<http://www.seds.al.gov.br> Email: gilson.passos@hotmail.com



Suportes metálicos das platibandas sendo executados



Fossa séptica e poço absorvente sendo executados






GOVERNO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CFO-Chefia de Fiscalização de Obras
<http://www.seds.al.gov.br> Email: gilson.passos@hotmail.com



Guarita de segurança sendo executada



Aterro do jardim interno sendo executado





GOVERNO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CFO-Chefia de Fiscalização de Obras
<http://www.seds.al.gov.br> Email: gilson.passos@hotmail.com

De acordo com o que foi observado durante a visita a obra estava com 18 operários trabalhando e os serviços estão sendo executadas dentro de um ritmo bastante satisfatório e, até o momento, estão com andamento dentro da normalidade, sem alteração de data e/ou serviços. Segundo informações do engenheiro responsável pela obra – Alexandre Machado, temos a seguinte situação:

1. De acordo com o projeto executivo hidro sanitário original, a ligação de todos os dejetos sanitários deveria ser feita a uma galeria de saneamento, entretanto, a localidade onde a obra está sendo edificada não dispõe de saneamento básico implantado. A solução foi adquirir as peças (anéis de concreto pré-moldado) que irão compor a fossa séptica e poço absorvente. Cada unidade (fossa e poço) tem um diâmetro de 3,00m e possui capacidade de armazenar, cada um, 14,00 m³ (quatorze metros cúbicos) de material.
2. A fachada da edificação será revestida com material cerâmico (pastilhas de vidro) e terá como base a cor branca. Essa decisão foi tomada após acordo em reunião e com anuência do governador.

É o relatório.

Maceió-Alagoas, 16 de novembro de 2017.

GILSON GOMES DOS PASSOS
Chefia de Fiscalização de Obras/CFO-SSP
Gestor do Contrato RDC 02/2017

