



GOVERNO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
GESTÃO DO CONTRATO 001-2016-RDC

RELATÓRIO Nº II

Segundo relatório do Contrato do contrato 001-2016 RDC que tem como objeto a construção de 06 CISP nos Municípios de São José da Laje, Boca da Mata, São José da Tapera, Murici e Girau do Ponciano, relatório exigido conforme item 7.8.3.3 do Contrato.

Situação das Construções dos CISP'S:

São José da Laje: foram entregues em mãos, por parte da Governança do Palácio do Governo Senhorita Carol Cavalieri, os documentos do terreno Decreto Municipal 110/2016 Cessão Condicional do terreno e Escritura Pública de Doação do terreno por parte da Usina Serra Grande, terraplanagem iniciada por parte da Prefeitura. Obra com Ordem de Paralisação desde do dia 12 de julho de 2016 devido a terraplanagem por parte da Prefeitura.

Boca da Mata: terreno escolhido com sua localização em frente ao SAE, prefeitura realizando terraplanagem Termo de Paralisação de Obra desde 12 de julho de 2016, até que a questão da terraplanagem seja resolvida, documentação do terreno pendente por parte da Prefeitura.

Murici: terraplanagem pronta realizada por conta do Governo do Estado, obra iniciada, obra foi paralisada em 25 de julho de 2016, devido à demora na terraplanagem, foi emitido ordem de reinício de obra no dia 01 de setembro de 2016 no momento obra segue seu curso normal segundo informação do Eng. da Obra Alexandre Machado.

Girau do Ponciano: obra em andamento previsão para os monoblocos chegarem em 12 de setembro de 2016 segundo informação do Eng. da Obra Alexandre Machado.

São José da Tapera: obra em andamento previsão para os monoblocos chegarem em 06 de setembro 2016 segundo informação do Eng. da Obra Alexandre Machado, devido remanejamento do terreno para outro local até o momento não chegou a documentação do terreno quanto a sua doação para o Estado de Alagoas.

Barra de São Miguel: foi realizado reunião com o Secretário juntamente com o Prefeito na própria cidade onde visitamos vários terrenos, chegou a um terreno ao lado da Igreja na Barra Velha, prefeito ficou de resolver regularização do terreno. Diante da

demora em responder o Governo de Alagoas resolveu relocar este CISP para o Município de Branquinha informação prestada pela Governança do Palácio do Governo.

Comunicamos que recebemos Portaria do SERVEAL designado os Fiscais da obra em 10/08/2016 devidamente acosta aos autos na data citada.

Até o momento não foi entregue a este Gestor Contratual as RT por parte de quem de direito dos aterros dos Municípios.

Foram entregues a este gestor em mão as RT'S das obras por parte da Empresa VERDI, dos municípios de **Murici, São José da Tapera e Girau do Ponciano**. Com fito de colher as assinaturas do Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado da Segurança Pública e devolvidos ao Eng. da Obra Alexandre Machado no dia 02 de setembro de 2016.

Ao tempo que as Ordens de Paralisações dos Municípios de São José da Lage, Boca da Mata e Murici foram emitidas, tão somente com intuito de resguardar os prazos contratuais, tendo em vista que as mesmas ocorreram em decorrência de problemas com as Prefeituras no tocante a localização dos terrenos e terraplanagens.

Foi enviado para o SERVEAL cópia de todas cópia do Contato RDC 001/2016, as OS das Obras bem como as Ordens de Paralisações.

Reunião com a Governança juntamente com o SERVEAL com intuito de alinha com os Fiscais da Obra o cronograma de Visita.

Foi emitida Ordem de reinício de Obra do Centro Integrado de Segurança Pública-CISP do Município de Murici-AL no dia 01 de setembro de 2016, devidamente entregue ao Eng. da Obra Alexandre Machado.

Maceió 03 de setembro do ano de 2016.

FERNANDO LUÍS DE ANDRADE ARAÚJO TEN CEL PM
MAT: 81.702
GESTOR DO CONTRATO