



**GOVERNO DE ALAGOAS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA**  
**GESTÃO DO CONTRATO RDC-Nº 01/2017**

Recibo P1  
St. Secretário  
em: 12.07.17

Mem. nº 006/2017

Maceió/AL, 12 de julho de 2017.

A Vossa Excelência

**PAULO DOMINGOS DE ARAÚJO LIMA JÚNIOR**

Secretário de Estado de Segurança Pública

Assunto: encaminhamento do relatório de situação da Construção dos CISP's  
relativo ao Contrato RDC nº 001/2017

Anexo: relatório II

Por meio do presente expediente, envio o RELATÓRIO II, que consta as informações relativa a situação da construção dos CISP's relativo ao Contrato RDC nº 001/2017.



FERNANDO LUÍS DE ANDRADE ARAÚJO - TC QOC PMAL  
GESTOR DO CONTRATO RDC nº 001/2017





**GOVERNO DE ALAGOAS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA**  
**GESTÃO DO CONTRATO 001-2017-RDC**

**RELATÓRIO II**

Relatório do Contrato do contrato 001-2017 RDC datado de 02 de maio de 2017 no valor de R\$ 5.700.000,00 tem como objeto a construção de 05 CISP nos Municípios de Igaci, Viçosa, São Luís do Quitunde, Junqueiro e Pão de Açúcar.

**Situação das Construções dos CISP'S:**

**Viçosa:** Ordem de Serviço expedida pelo Exmo. Sr. Governador em 17 de maio de 2017; obra em andamento em ritmo lento devido as fortes chuvas na região, conforme informação verbal do Eng.º da Obra André Borba.

**São Luís do Quitunde:** ordem de serviço expedida pelo Exmo. Sr. Governador em 15 de maio de 2017 obra em andamento devido a Ordem de reinício da referida obra datada de 10 de Julho do corrente ano assinado por este Gestor.

**Junqueiro:** Ordem de Serviço expedida pelo Exmo. Sr. Governador em 29 de maio de 2017, obra em andamento terraplanagem pronta, todavia informamos que a referida obra encontra-se um pouco atrasada devido as fortes chuvas, conforme informação verbal do Eng.º da Obra André Borba.


**Pão de Açúcar:** sem previsão será definido outro terreno conforme informação do Eng. André da Empresa VERDI;

**Igaci:** não foi expedida a Ordem de Serviço aguardando agenda Governamental;

Informamos ainda, que foram entregues a esta SSP a primeira medição dos serviços prestados no que se refere aos projetos de todas as construções dos CISP'S, tais processo já foram devidamente encaminhados a SERVEAL exceto o do Município de Pão de Açúcar que ainda esta pendente o novo terreno.

Diante das breves informações, coloco-me a inteira disposição para dirimir quaisquer dúvidas a respeito da Gestão do Referido Contrato.

Maceió 12 de julho do ano de 2017.

  
FERNANDO LUIS DE ANDRADE ARAÚJO TEN CEL PM  
MAT: 81.702  
GESTOR DO CONTRATO