



Verdi Sistemas Construtivos S.A

RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA

MACEIÓ

RDO Nº

1

CLIENTE	SECRETARIA DE ESTADO SEGURANÇA PÚBLICA DE ALAGOAS - SSP/AL			DATA	14/08/2017		
OBRA	129 - Departamento de Homicídios de Proteção à Pessoa - DHPP						
LOCAL	MACEIÓ			DIA SEMANA	SEGUNDA-FEIRA		
DADOS CONTRATUAIS	CONTRATO :	RDC 01/2017	INÍCIO	08/08/2017	TÉRMINO	09/02/2018	
DIAS	180	PRAZO CONTRATUAL	180	ACUMULADOS	1	RESTANTES	179
TEMPO	MANHÃ	NUBLADO	TARDE	NUBLADO	NOITE	NUBLADO	

MÃO DE OBRA DIRETA		MÃO DE OBRA INDIRETA		M.O. SUBCONTRATADA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO	Nº	FUNÇÃO	Nº	FUNÇÃO	Quan.	TIPO	Nº
Carpinteiro		Almoxarife		Encarregado		Caminhão basculante	
Eletricista		Compradora		Motorista		Esteira	1
Encanador		Auxiliar de Compras		Operador		Escavadeira	
Pedreiro		Assistente de RH		Vigilância		Rolo compactador	
Auxiliar de Produção		Apontador				Caminhão Munk	
Auxiliar de Limpeza		Tec. Segurança do Trabalho				Carreta	
Armador		Engenheiro				Motoniveladora	
Op. Betoneira		Tec. em Edificações				Onibus	
Cabo de Turma		Mestre de Obras	1			Caminhão Truck	
Meio-Oficial Pedreiro		Encarregado				Caminhão betoneira	
Vigia		Supervisor de montagem				Retrosavadeira	1
Servente		Coordenador				Guindaste 30 ton	
						Van de transporte	
						Bomba concreto estacionária	
Total MDO Direta	0	Total MDO Indireta	1	Total Subcontratadas	0	Total Equipamentos	2
EFETIVO TOTAL DA OBRA							1

OBSERVAÇÕES V-SIS:

1 - Início da terraplanagem: Limpeza do terreno e supressão de árvores.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



OBSERVAÇÕES CLIENTE / GERENCIADORA:

APROVAÇÕES

ENG RESIDENTE V-SIS: (carimbo, assinatura e data)

REPRESENTANTE CLIENTE / GERENCIADORA:(carimbo, assinatura e data)



Verdi Sistemas Construtivos S.A

RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA

MACEIÓ

RDO Nº

2

CLIENTE	SECRETARIA DE ESTADO SEGURANÇA PÚBLICA DE ALAGOAS - SSP/AL			DATA	15/08/2017		
OBRA	129 - Departamento de Homicídios de Proteção à Pessoa - DHPP						
LOCAL	MACEIÓ			DIA SEMANA	TERÇA-FEIRA		
DADOS CONTRATUAIS	CONTRATO :	RDC 01/2017	INÍCIO	08/08/2017	TÉRMINO	09/02/2018	
DIAS	180	PRAZO CONTRATUAL	180	ACUMULADOS	2	RESTANTES	178
TEMPO	MANHÃ	NUBLADO	TARDE	NUBLADO	NOITE	NUBLADO	

MÃO DE OBRA DIRETA		MÃO DE OBRA INDIRETA		M.O. SUBCONTRATADA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO	Nº	FUNÇÃO	Nº	FUNÇÃO	Quan.	TIPO	Nº
Carpinteiro		Almoxarife		Encarregado		Caminhão basculante	
Eletricista		Compradora		Motorista		Esteira	1
Encanador		Auxiliar de Compras		Operador		Escavadeira	
Pedreiro		Assistente de RH		Vigilância		Rolo compactador	
Auxiliar de Produção		Apontador				Caminhão Munk	
Auxiliar de Limpeza		Tec. Segurança do Trabalho				Carreta	
Armador		Engenheiro				Motoniveladora	
Op. Betoneira		Tec. em Edificações				Onibus	
Cabo de Turma		Mestre de Obras	1			Caminhão Truck	
Meio-Oficial Pedreiro		Encarregado				Caminhão betoneira	
Vigia		Supervisor de montagem				Retroscavadeira	1
Servente		Coordenador				Guindaste 30 ton	
						Van de transporte	
						Bomba concreto estacionária	
Total MDO Direta	0	Total MDO Indireta	1	Total Subcontratadas	0	Total Equipamentos	2
EFETIVO TOTAL DA OBRA							1

OBSERVAÇÕES V-SIS:

1 - Início da terraplanagem: Limpeza do terreno e supressão de árvores.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



OBSERVAÇÕES CLIENTE / GERENCIADORA:

APROVAÇÕES

ENG RESIDENTE V-SIS: (carimbo, assinatura e data)

REPRESENTANTE CLIENTE / GERENCIADORA:(carimbo, assinatura e data)



Verdi Sistemas Construtivos S.A

RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA

MACEIÓ

RDO Nº

3

CLIENTE	SECRETARIA DE ESTADO SEGURANÇA PÚBLICA DE ALAGOAS - SSP/AL			DATA	16/08/2017		
OBRA	129 - Departamento de Homicídios de Proteção à Pessoa - DHPP						
LOCAL	MACEIÓ			DIA SEMANA	QUARTA-FEIRA		
DADOS CONTRATUAIS	CONTRATO :	RDC 01/2017	INÍCIO	08/08/2017	TÉRMINO	09/02/2018	
DIAS	180	PRAZO CONTRATUAL	180	ACUMULADOS	3	RESTANTES	177
TEMPO	MANHÃ	NUBLADO	TARDE	NUBLADO	NOITE	NUBLADO	

MÃO DE OBRA DIRETA		MÃO DE OBRA INDIRETA		M.O. SUBCONTRATADA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO	Nº	FUNÇÃO	Nº	FUNÇÃO	Quan.	TIPO	Nº
Carpinteiro	1	Almoxarife		Encarregado		Caminhão basculante	
Eletricista		Compradora		Motorista		Esteira	1
Encanador		Auxiliar de Compras		Operador		Escavadeira	
Pedreiro		Assistente de RH		Vigilância		Rolo compactador	
Auxiliar de Produção		Apontador				Caminhão Munk	
Auxiliar de Limpeza		Tec. Segurança do Trabalho				Carreta	
Armador		Engenheiro				Motoniveladora	
Op. Betoneira		Tec. em Edificações				Onibus	
Cabo de Turma		Mestre de Obras	1			Caminhão Truck	
Meio-Oficial Pedreiro		Encarregado				Caminhão betoneira	
Vigia		Supervisor de montagem				Retroscavadeira	1
Servente	1	Coordenador				Guindaste 30 ton	
						Van de transporte	
						Bomba concreto estacionária	
Total MDO Direta	2	Total MDO Indireta	1	Total Subcontratadas	0	Total Equipamentos	2
EFETIVO TOTAL DA OBRA							3

OBSERVAÇÕES V-SIS:

- 1 - Início da terraplanagem: Limpeza do terreno e supressão de árvores;
2 - Marcação do terreno: Piquete e gabarito de obra.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



OBSERVAÇÕES CLIENTE / GERENCIADORA:

APROVAÇÕES

ENG RESIDENTE V-SIS: (carimbo, assinatura e data)

REPRESENTANTE CLIENTE / GERENCIADORA:(carimbo, assinatura e data)



Verdi Sistemas Construtivos S.A

RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA

MACEIÓ

RDO Nº

4

CLIENTE	SECRETARIA DE ESTADO SEGURANÇA PÚBLICA DE ALAGOAS - SSP/AL			DATA	17/08/2017		
OBRA	129 - Departamento de Homicídios de Proteção à Pessoa - DHPP						
LOCAL	MACEIÓ			DIA SEMANA	QUINTA-FEIRA		
DADOS CONTRATUAIS	CONTRATO :	RDC 01/2017	INÍCIO	08/08/2017	TÉRMINO	09/02/2018	
DIAS	180	PRAZO CONTRATUAL	180	ACUMULADOS	4	RESTANTES	176
TEMPO	MANHÃ	NUBLADO	TARDE	NUBLADO	NOITE	NUBLADO	

MÃO DE OBRA DIRETA		MÃO DE OBRA INDIRETA		M.O. SUBCONTRATADA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO	Nº	FUNÇÃO	Nº	FUNÇÃO	Quan.	TIPO	Nº
Carpinteiro	1	Almoxarife		Encarregado		Caminhão basculante	
Eletricista		Compradora		Motorista		Esteira	1
Encanador		Auxiliar de Compras		Operador		Escavadeira	
Pedreiro		Assistente de RH		Vigilância		Rolo compactador	
Auxiliar de Produção		Apontador				Caminhão Munk	
Auxiliar de Limpeza		Tec. Segurança do Trabalho				Carreta	
Armador		Engenheiro				Motoniveladora	
Op. Betoneira		Tec. em Edificações				Onibus	
Cabo de Turma		Mestre de Obras	1			Caminhão Truck	
Meio-Oficial Pedreiro		Encarregado				Caminhão betoneira	
Vigia		Supervisor de montagem				Retrosavadeira	1
Servente	1	Coordenador				Guindaste 30 ton	
						Van de transporte	
						Bomba concreto estacionária	
Total MDO Direta	2	Total MDO Indireta	1	Total Subcontratadas	0	Total Equipamentos	2
EFETIVO TOTAL DA OBRA							3

OBSERVAÇÕES V-SIS:

1 - Início da terraplanagem: Limpeza do terreno e supressão de árvores.

2 - Marcação do terreno: Piquete e gabarito de obra.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



OBSERVAÇÕES CLIENTE / GERENCIADORA:

APROVAÇÕES

ENG RESIDENTE V-SIS: (carimbo, assinatura e data)

REPRESENTANTE CLIENTE / GERENCIADORA:(carimbo, assinatura e data)



Verdi Sistemas Construtivos S.A

RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA

MACEIÓ

RDO Nº

5

CLIENTE	SECRETARIA DE ESTADO SEGURANÇA PÚBLICA DE ALAGOAS - SSP/AL			DATA	18/08/2017		
OBRA	129 - Departamento de Homicídios de Proteção à Pessoa - DHPP						
LOCAL	MACEIÓ			DIA SEMANA	SEXTA-FEIRA		
DADOS CONTRATUAIS	CONTRATO :	RDC 01/2017	INÍCIO	08/08/2017	TÉRMINO	09/02/2018	
DIAS	180	PRAZO CONTRATUAL	180	ACUMULADOS	5	RESTANTES	175
TEMPO	MANHÃ	NUBLADO	TARDE	NUBLADO	NOITE	NUBLADO	

MÃO DE OBRA DIRETA		MÃO DE OBRA INDIRETA		M.O. SUBCONTRATADA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO	Nº	FUNÇÃO	Nº	FUNÇÃO	Quan.	TIPO	Nº
Carpinteiro	1	Almoxarife		Encarregado		Caminhão basculante	
Eletricista		Compradora		Motorista		Esteira	1
Encanador		Auxiliar de Compras		Operador		Escavadeira	
Pedreiro		Assistente de RH		Vigilância		Rolo compactador	
Auxiliar de Produção		Apontador				Caminhão Munk	
Auxiliar de Limpeza		Tec. Segurança do Trabalho				Carreta	
Armador		Engenheiro				Motoniveladora	
Op. Betoneira		Tec. em Edificações				Onibus	
Cabo de Turma		Mestre de Obras	1			Caminhão Truck	
Meio-Oficial Pedreiro		Encarregado				Caminhão betoneira	
Vigia		Supervisor de montagem				Retrosavadeira	1
Servente	1	Coordenador				Guindaste 30 ton	
						Van de transporte	
						Bomba concreto estacionária	
Total MDO Direta	2	Total MDO Indireta	1	Total Subcontratadas	0	Total Equipamentos	2
EFETIVO TOTAL DA OBRA							3

OBSERVAÇÕES V-SIS:

1 - Início da terraplanagem: Limpeza do terreno e supressão de árvores.

2 - Marcação do terreno: Piquete e gabarito de obra.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



OBSERVAÇÕES CLIENTE / GERENCIADORA:

APROVAÇÕES

ENG RESIDENTE V-SIS: (carimbo, assinatura e data)

REPRESENTANTE CLIENTE / GERENCIADORA:(carimbo, assinatura e data)



Verdi Sistemas Construtivos S.A.

RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA

MACEIÓ

RDO Nº

6

CLIENTE	SECRETARIA DE ESTADO SEGURANÇA PÚBLICA DE ALAGOAS - SSP/AL			DATA	19/08/2017
OBRA	129 - Departamento de Homicídios de Proteção à Pessoa - DHPP			DIA SEMANA	SABADO
LOCAL	MACEIÓ			TÉRMINO	09/02/2018
DADOS CONTRATUAIS	CONTRATO :	RDC 01/2017	INÍCIO	08/08/2017	
DIAS	180	PRAZO CONTRATUAL	180	ACUMULADOS	6
TEMPO	MANHÃ	NUBLADO	TARDE	NUBLADO	NOITE
					NUBLADO

MÃO DE OBRA DIRETA		MÃO DE OBRA INDIRETA		M.O. SUBCONTRATADA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO	Nº	FUNÇÃO	Nº	FUNÇÃO	Quan.	TIPO	Nº
Carpinteiro		Almoxarife		Encarregado		Caminhão basculante	
Eletricista		Compradora		Motorista		Esteira	1
Encanador		Auxiliar de Compras		Operador		Escavadeira	
Pedreiro		Assistente de RH		Vigilância		Rolo compactador	
Auxiliar de Produção		Apontador				Caminhão Munk	
Auxiliar de Limpeza		Tec. Segurança do Trabalho				Carreta	
Armador		Engenheiro				Motoniveladora	
Op. Betoneira		Tec. em Edificações				Ônibus	
Cabo de Turma		Mestre de Obras	1			Caminhão Truck	
Meio-Oficial Pedreiro		Encarregado				Caminhão betoneira	
Vigia		Surpevisor de montagem				Retroescavadeira	1
Servente		Coordenador				Guindaste 30 ton	
						Van de transporte	
						Bomba concreto estacionária	
Total MDO Direta	0	Total MDO Indireta	1	Total Subcontratadas	0	Total Equipamentos	2
EFETIVO TOTAL DA OBRA						1	

OBSERVAÇÕES V-SIS:
Sem atividades

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBSERVAÇÕES CLIENTE / GERENCIADORA:

APROVAÇÕES
 ENG RESIDENTE V-SIS: (carimbo, assinatura e data) REPRESENTANTE CLIENTE / GERENCIADORA:(carimbo, assinatura e data)



Verdi Sistemas Construtivos S.A

RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA

MACEIÓ

RDO Nº

8

CLIENTE	SECRETARIA DE ESTADO SEGURANÇA PÚBLICA DE ALAGOAS - SSP/AL			DATA	21/08/2017		
OBRA	129 - Departamento de Homicídios de Proteção à Pessoa - DHPP						
LOCAL	MACEIÓ			DIA SEMANA	SEGUNDA-FEIRA		
DADOS CONTRATUAIS	CONTRATO :	RDC 01/2017	INÍCIO	08/08/2017	TÉRMINO	09/02/2018	
DIAS	180	PRAZO CONTRATUAL	180	ACUMULADOS	8	RESTANTES	172
TEMPO	MANHÃ	NUBLADO	TARDE	NUBLADO	NOITE	NUBLADO	

MÃO DE OBRA DIRETA		MÃO DE OBRA INDIRETA		M.O. SUBCONTRATADA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO	Nº	FUNÇÃO	Nº	FUNÇÃO	Quan.	TIPO	Nº
Carpinteiro		Almoxarife		Encarregado		Caminhão basculante	
Eletricista		Compradora		Motorista		Esteira	1
Encanador		Auxiliar de Compras		Operador		Escavadeira	
Pedreiro		Assistente de RH		Vigilância		Rolo compactador	
Auxiliar de Produção		Apontador				Caminhão Munk	
Auxiliar de Limpeza		Tec. Segurança do Trabalho				Carreta	
Armador		Engenheiro				Motoniveladora	
Op. Betoneira		Tec. em Edificações				Onibus	
Cabo de Turma		Mestre de Obras	1			Caminhão Truck	
Meio-Oficial Pedreiro		Encarregado				Caminhão betoneira	
Vigia		Supervisor de montagem				Retroescavadeira	1
Servente		Coordenador				Guindaste 30 ton	
						Van de transporte	
						Bomba concreto estacionária	
Total MDO Direta	0	Total MDO Indireta	1	Total Subcontratadas	0	Total Equipamentos	2
EFETIVO TOTAL DA OBRA						1	

OBSERVAÇÕES V-SIS:

OBRA PARALISADA PELA SEMPMA (SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE DE MACEIÓ). AUTO DE INFRAÇÃO Nº: 004859/2017

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBSERVAÇÕES CLIENTE / GERENCIADORA:

APROVAÇÕES

ENG RESIDENTE V-SIS: (carimbo, assinatura e data)

REPRESENTANTE CLIENTE / GERENCIADORA:(carimbo, assinatura e data)



Verdi Sistemas Construtivos S.A

RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA

MACEIÓ

RDO Nº

9

CLIENTE	SECRETARIA DE ESTADO SEGURANÇA PÚBLICA DE ALAGOAS - SSP/AL			DATA	22/08/2017		
OBRA	129 - Departamento de Homicídios de Proteção à Pessoa - DHPP						
LOCAL	MACEIÓ			DIA SEMANA	TERÇA-FEIRA		
DADOS CONTRATUAIS	CONTRATO :	RDC 01/2017	INÍCIO	08/08/2017	TÉRMINO	09/02/2018	
DIAS	180	PRAZO CONTRATUAL	180	ACUMULADOS	9	RESTANTES	171
TEMPO	MANHÃ	CHUVOSO	TARDE	CHUVOSO	NOITE	NUBLADO	

MÃO DE OBRA DIRETA		MÃO DE OBRA INDIRETA		M.O. SUBCONTRATADA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO	Nº	FUNÇÃO	Nº	FUNÇÃO	Quan.	TIPO	Nº
Carpinteiro		Almoxarife		Encarregado		Caminhão basculante	
Eletricista		Compradora		Motorista		Esteira	1
Encanador		Auxiliar de Compras		Operador		Escavadeira	
Pedreiro		Assistente de RH		Vigilância		Rolo compactador	
Auxiliar de Produção		Apontador				Caminhão Munk	
Auxiliar de Limpeza		Tec. Segurança do Trabalho				Carreta	
Armador		Engenheiro				Motoniveladora	
Op. Betoneira		Tec. em Edificações				Onibus	
Cabo de Turma		Mestre de Obras	1			Caminhão Truck	
Meio-Oficial Pedreiro		Encarregado				Caminhão betoneira	
Vigia		Supervisor de montagem				Retrosavadeira	1
Servente		Coordenador				Guindaste 30 ton	
						Van de transporte	
						Bomba concreto estacionária	
Total MDO Direta	0	Total MDO Indireta	1	Total Subcontratadas	0	Total Equipamentos	2
EFETIVO TOTAL DA OBRA						1	

OBSERVAÇÕES V-SIS:

OBRA PARALISADA PELA SEMPMA (SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE DE MACEIÓ). AUTO DE INFRAÇÃO Nº: 004859/2017

2 - Chegada de material: Container.

RELATÓRIO FOTOGRAFICO



OBSERVAÇÕES CLIENTE / GERENCIADORA:

APROVAÇÕES

ENG RESIDENTE V-SIS: (carimbo, assinatura e data)

REPRESENTANTE CLIENTE / GERENCIADORA:(carimbo, assinatura e data)



Verdi Sistemas Construtivos S.A

RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA

MACEIÓ

RDO Nº

10

CLIENTE	SECRETARIA DE ESTADO SEGURANÇA PÚBLICA DE ALAGOAS - SSP/AL			DATA	23/08/2017		
OBRA	129 - Departamento de Homicídios de Proteção à Pessoa - DHPP						
LOCAL	MACEIÓ			DIA SEMANA	QUARTA-FEIRA		
DADOS CONTRATUAIS	CONTRATO :	RDC 01/2017	INÍCIO	08/08/2017	TÉRMINO	09/02/2018	
DIAS	180	PRAZO CONTRATUAL	180	ACUMULADOS	10	RESTANTES	170
TEMPO	MANHÃ	NUBLADO	TARDE	NUBLADO	NOITE	NUBLADO	

MÃO DE OBRA DIRETA		MÃO DE OBRA INDIRETA		M.O. SUBCONTRATADA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO	Nº	FUNÇÃO	Nº	FUNÇÃO	Quan.	TIPO	Nº
Carpinteiro		Almoxarife		Encarregado		Caminhão basculante	
Eletricista		Compradora		Motorista		Esteira	1
Encanador		Auxiliar de Compras		Operador		Escavadeira	
Pedreiro		Assistente de RH		Vigilância		Rolo compactador	
Auxiliar de Produção		Apontador				Caminhão Munk	
Auxiliar de Limpeza		Tec. Segurança do Trabalho				Carreta	
Armador		Engenheiro				Motoniveladora	
Op. Betoneira		Tec. em Edificações				Onibus	
Cabo de Turma		Mestre de Obras	1			Caminhão Truck	
Meio-Oficial Pedreiro		Encarregado				Caminhão betoneira	
Vigia		Supervisor de montagem				Retroescavadeira	1
Servente		Coordenador				Guindaste 30 ton	
						Van de transporte	
						Bomba concreto estacionária	
Total MDO Direta	0	Total MDO Indireta	1	Total Subcontratadas	0	Total Equipamentos	2
EFETIVO TOTAL DA OBRA						1	

OBSERVAÇÕES V-SIS:

OBRA PARALISADA PELA SEMPMA (SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE DE MACEIÓ). AUTO DE INFRAÇÃO Nº: 004859/2017

RELATÓRIO FOTOGRAFICO

OBSERVAÇÕES CLIENTE / GERENCIADORA:

APROVAÇÕES

ENG RESIDENTE V-SIS: (carimbo, assinatura e data)

REPRESENTANTE CLIENTE / GERENCIADORA:(carimbo, assinatura e data)



Verdi Sistemas Construtivos S.A

RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA

MACEIÓ

RDO Nº

11

CLIENTE	SECRETARIA DE ESTADO SEGURANÇA PÚBLICA DE ALAGOAS - SSP/AL			DATA	24/08/2017		
OBRA	129 - Departamento de Homicídios de Proteção à Pessoa - DHPP						
LOCAL	MACEIÓ			DIA SEMANA	QUINTA-FEIRA		
DADOS CONTRATUAIS	CONTRATO :	RDC 01/2017	INÍCIO	08/08/2017	TÉRMINO	09/02/2018	
DIAS	180	PRAZO CONTRATUAL	180	ACUMULADOS	11	RESTANTES	169
TEMPO	MANHÃ	CHUVOSO	TARDE	CHUVOSO	NOITE	NUBLADO	

MÃO DE OBRA DIRETA		MÃO DE OBRA INDIRETA		M.O. SUBCONTRATADA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO	Nº	FUNÇÃO	Nº	FUNÇÃO	Quan.	TIPO	Nº
Carpinteiro		Almoxarife		Encarregado		Caminhão basculante	
Eletricista		Compradora		Motorista		Esteira	1
Encanador		Auxiliar de Compras		Operador		Escavadeira	
Pedreiro		Assistente de RH		Vigilância		Rolo compactador	
Auxiliar de Produção		Apontador				Caminhão Munk	
Auxiliar de Limpeza		Tec. Segurança do Trabalho				Carreta	
Armador		Engenheiro				Motoniveladora	
Op. Betoneira		Tec. em Edificações				Onibus	
Cabo de Turma		Mestre de Obras	1			Caminhão Truck	
Meio-Oficial Pedreiro		Encarregado				Caminhão betoneira	
Vigia		Supervisor de montagem				Retrosavadeira	1
Servente		Coordenador				Guindaste 30 ton	
						Van de transporte	
						Bomba concreto estacionária	
Total MDO Direta	0	Total MDO Indireta	1	Total Subcontratadas	0	Total Equipamentos	2
EFETIVO TOTAL DA OBRA						1	

OBSERVAÇÕES V-SIS:
 OBRA PARALISADA PELA SEMPMA (SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE DE MACEIÓ). AUTO DE INFRAÇÃO Nº: 004859/2017
 2 - Chegada de material na obra: Container.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



OBSERVAÇÕES CLIENTE / GERENCIADORA:

APROVAÇÕES
 ENG RESIDENTE V-SIS: (carimbo, assinatura e data) REPRESENTANTE CLIENTE / GERENCIADORA:(carimbo, assinatura e data)



Verdi Sistemas Construtivos S.A

RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA

MACEIÓ

RDO Nº

12

CLIENTE	SECRETARIA DE ESTADO SEGURANÇA PÚBLICA DE ALAGOAS - SSP/AL			DATA	25/08/2017
OBRA	129 - Departamento de Homicídios de Proteção à Pessoa - DHPP			DIA SEMANA	SEXTA-FEIRA
LOCAL	MACEIÓ			TÉRMINO	09/02/2018
DADOS CONTRATUAIS	CONTRATO :	RDC 01/2017	INÍCIO	08/08/2017	RESTANTES
DIAS	180	PRAZO CONTRATUAL	180	ACUMULADOS	12
TEMPO	MANHÃ	CHUVOSO	TARDE	CHUVOSO	NOITE
					NUBLADO

MÃO DE OBRA DIRETA		MÃO DE OBRA INDIRETA		M.O. SUBCONTRATADA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO	Nº	FUNÇÃO	Nº	FUNÇÃO	Quan.	TIPO	Nº
Carpinteiro		Almoxarife		Encarregado		Caminhão basculante	
Eletricista		Compradora		Motorista		Esteira	1
Encanador		Auxiliar de Compras		Operador		Escavadeira	
Pedreiro		Assistente de RH		Vigilância		Rolo compactador	
Auxiliar de Produção		Apontador				Caminhão Munk	
Auxiliar de Limpeza		Tec. Segurança do Trabalho				Carreta	
Armador		Engenheiro				Motoniveladora	
Op. Betoneira		Tec. em Edificações				Onibus	
Cabo de Turma		Mestre de Obras	1			Caminhão Truck	
Meio-Oficial Pedreiro		Encarregado				Caminhão betoneira	
Vigia		Supervisor de montagem				Retroscavadeira	1
Servente		Coordenador				Guindaste 30 ton	
						Van de transporte	
						Bomba concreto estacionária	
Total MDO Direta	0	Total MDO Indireta	1	Total Subcontratadas	0	Total Equipamentos	2
EFETIVO TOTAL DA OBRA							1

OBSERVAÇÕES V-SIS:

OBRA PARALISADA PELA SEMPMA (SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE DE MACEIÓ). AUTO DE INFRAÇÃO Nº: 004859/2017

2 - Montagem da placa no canterio de obra.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



OBSERVAÇÕES CLIENTE / GERENCIADORA:

APROVAÇÕES

ENG RESIDENTE V-SIS: (carimbo, assinatura e data)

REPRESENTANTE CLIENTE / GERENCIADORA:(carimbo, assinatura e data)



Verdi Sistemas Construtivos S.A

RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA

MACEIÓ

RDO Nº

13

CLIENTE	SECRETARIA DE ESTADO SEGURANÇA PÚBLICA DE ALAGOAS - SSP/AL			DATA	26/08/2017		
OBRA	129 - Departamento de Homicídios de Proteção à Pessoa - DHPP						
LOCAL	MACEIÓ			DIA SEMANA	SABADO		
DADOS CONTRATUAIS	CONTRATO :	RDC 01/2017	INÍCIO	08/08/2017	TÉRMINO	09/02/2018	
DIAS	180	PRAZO CONTRATUAL	180	ACUMULADOS	13	RESTANTES	167
TEMPO	MANHÃ	NUBLADO	TARDE	NUBLADO	NOITE	NUBLADO	

MÃO DE OBRA DIRETA		MÃO DE OBRA INDIRETA		M.O. SUBCONTRATADA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO	Nº	FUNÇÃO	Nº	FUNÇÃO	Quan.	TIPO	Nº
Carpinteiro		Almoxarife		Encarregado		Caminhão basculante	
Eletricista		Compradora		Motorista		Esteira	1
Encanador		Auxiliar de Compras		Operador		Escavadeira	
Pedreiro		Assistente de RH		Vigilância		Rolo compactador	
Auxiliar de Produção		Apontador				Caminhão Munk	
Auxiliar de Limpeza		Tec. Segurança do Trabalho				Carreta	
Armador		Engenheiro				Motoniveladora	
Op. Betoneira		Tec. em Edificações				Onibus	
Cabo de Turma		Mestre de Obras	1			Caminhão Truck	
Meio-Oficial Pedreiro		Encarregado				Caminhão betoneira	
Vigia		Supervisor de montagem				Retroscavadeira	1
Servente		Coordenador				Guindaste 30 ton	
						Van de transporte	
						Bomba concreto estacionária	
Total MDO Direta	0	Total MDO Indireta	1	Total Subcontratadas	0	Total Equipamentos	2
EFETIVO TOTAL DA OBRA						1	

OBSERVAÇÕES V-SIS:

Sem atividades.

RELATÓRIO FOTOGRAFICO

OBSERVAÇÕES CLIENTE / GERENCIADORA:

OBRA PARALISADA PELA SEMPMA (SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE DE MACEIÓ). AUTO DE INFRAÇÃO Nº: 004859/2017

APROVAÇÕES

ENG RESIDENTE V-SIS: (carimbo, assinatura e data)

REPRESENTANTE CLIENTE / GERENCIADORA:(carimbo, assinatura e data)



Verdi Sistemas Construtivos S.A

RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA

MACEIÓ

RDO Nº

14

CLIENTE	SECRETARIA DE ESTADO SEGURANÇA PÚBLICA DE ALAGOAS - SSP/AL			DATA	27/08/2017		
OBRA	129 - Departamento de Homicídios de Proteção à Pessoa - DHPP						
LOCAL	MACEIÓ			DIA SEMANA	DOMINGO		
DADOS CONTRATUAIS	CONTRATO :	RDC 01/2017	INÍCIO	08/08/2017	TÉRMINO	09/02/2018	
DIAS	180	PRAZO CONTRATUAL	180	ACUMULADOS	14	RESTANTES	166
TEMPO	MANHÃ	NUBLADO	TARDE	NUBLADO	NOITE	NUBLADO	

MÃO DE OBRA DIRETA		MÃO DE OBRA INDIRETA		M.O. SUBCONTRATADA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO	Nº	FUNÇÃO	Nº	FUNÇÃO	Quan.	TIPO	Nº
Carpinteiro		Almoxarife		Encarregado		Caminhão basculante	
Eletricista		Compradora		Motorista		Esteira	1
Encanador		Auxiliar de Compras		Operador		Escavadeira	
Pedreiro		Assistente de RH		Vigilância		Rolo compactador	
Auxiliar de Produção		Apontador				Caminhão Munk	
Auxiliar de Limpeza		Tec. Segurança do Trabalho				Carreta	
Armador		Engenheiro				Motoniveladora	
Op. Betoneira		Tec. em Edificações				Onibus	
Cabo de Turma		Mestre de Obras	1			Caminhão Truck	
Meio-Oficial Pedreiro		Encarregado				Caminhão betoneira	
Vigia		Supervisor de montagem				Retroscavadeira	1
Servente		Coordenador				Guindaste 30 ton	
						Van de transporte	
						Bomba concreto estacionária	
Total MDO Direta	0	Total MDO Indireta	1	Total Subcontratadas	0	Total Equipamentos	2

EFETIVO TOTAL DA OBRA

1

OBSERVAÇÕES V-SIS:

Sem atividades.

RELATÓRIO FOTOGRAFICO

OBSERVAÇÕES CLIENTE / GERENCIADORA:

OBRA PARALISADA PELA SEMPMA (SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE DE MACEIÓ). AUTO DE INFRAÇÃO Nº: 004859/2017

APROVAÇÕES

ENG RESIDENTE V-SIS: (carimbo, assinatura e data)

REPRESENTANTE CLIENTE / GERENCIADORA:(carimbo, assinatura e data)



Verdi Sistemas Construtivos S.A.

RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA

MACEIÓ

RDO Nº

15

CLIENTE	SECRETARIA DE ESTADO SEGURANÇA PÚBLICA DE ALAGOAS - SSP/AL			DATA	28/08/2017
OBRA	129 - Departamento de Homicídios de Proteção à Pessoa - DHPP			DIA SEMANA	SEGUNDA-FEIRA
LOCAL	MACEIÓ			TÉRMINO	09/02/2018
DADOS CONTRATUAIS	CONTRATO :	RDC 01/2017	INÍCIO	08/08/2017	
DIAS	180	PRAZO CONTRATUAL	180	ACUMULADOS	15
TEMPO	MANHÃ	CHUVOSO	TARDE	CHUVOSO	NOITE
					165
					CHUVOSO

MÃO DE OBRA DIRETA		MÃO DE OBRA INDIRETA		M.O. SUBCONTRATADA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO	Nº	FUNÇÃO	Nº	FUNÇÃO	Quan.	TIPO	Nº
Carpinteiro		Almoxarife		Encarregado		Caminhão basculante	
Eletricista	1	Compradora		Motorista		Esteira	
Encanador		Auxiliar de Compras		Operador		Escavadeira	
Pedreiro		Assistente de RH		Vigilância		Rolo compactador	
Auxiliar de Produção		Apontador				Caminhão Munk	
Auxiliar de Limpeza		Tec. Segurança do Trabalho				Carreta	
Armador	1	Engenheiro				Motoniveladora	
Op. Betoneira		Tec. em Edificações				Ônibus	
Cabo de Turma		Mestre de Obras	1			Caminhão Truck	
Meio-Oficial Pedreiro		Encarregado				Caminhão betoneira	
Vigia	3	Surpevisor de montagem				Retroescavadeira	
Servente		Coordenador				Guindaste 30 ton	
						Van de transporte	
						Bomba concreto estacionária	
Total MDO Direta	5	Total MDO Indireta	1	Total Subcontratadas	0	Total Equipamentos	0
EFETIVO TOTAL DA OBRA						6	

OBSERVAÇÕES V-SIS:

- 1 - Continuação dos serviços de terraplanagem;
- 2 - Marcação do gabarito da obra;
- 3 - Chegada de material no canteiro de obras: Areia grossa, 14 m³.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



OBSERVAÇÕES CLIENTE / GERENCIADORA:

OBRA PARALISADA PELA SEMPMA (SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE DE MACEIÓ). AUTO DE INFRAÇÃO Nº: 004859/2017

APROVAÇÕES

ENG RESIDENTE V-SIS: (carimbo, assinatura e data)

REPRESENTANTE CLIENTE / GERENCIADORA:(carimbo, assinatura e data)



Verdi Sistemas Construtivos S.A.

RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA

MACEIÓ

RDO Nº

16

CLIENTE	SECRETARIA DE ESTADO SEGURANÇA PÚBLICA DE ALAGOAS - SSP/AL			DATA	29/08/2017
OBRA	129 - Departamento de Homicídios de Proteção à Pessoa - DHPP			DIA SEMANA	TERÇA-FEIRA
LOCAL	MACEIÓ			TÉRMINO	09/02/2018
DADOS CONTRATUAIS	CONTRATO :	RDC 01/2017	INÍCIO	08/08/2017	
DIAS	180	PRAZO CONTRATUAL	180	ACUMULADOS	16
TEMPO	MANHÃ	CHUVOSO	TARDE	CHUVOSO	NOITE
					CHUVOSO

MÃO DE OBRA DIRETA		MÃO DE OBRA INDIRETA		M.O. SUBCONTRATADA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO	Nº	FUNÇÃO	Nº	FUNÇÃO	Quan.	TIPO	Nº
Carpinteiro		Almoxarife		Encarregado		Caminhão basculante	
Eletricista		Compradora		Motorista		Esteira	1
Encanador		Auxiliar de Compras		Operador		Escavadeira	
Pedreiro		Assistente de RH		Vigilância		Rolo compactador	
Auxiliar de Produção		Apontador				Caminhão Munk	
Auxiliar de Limpeza		Tec. Segurança do Trabalho				Carreta	
Armador	1	Engenheiro				Motoniveladora	
Op. Betoneira		Tec. em Edificações				Ônibus	
Cabo de Turma		Mestre de Obras	1			Caminhão Truck	
Meio-Oficial Pedreiro		Encarregado				Caminhão betoneira	
Vigia	3	Supervisor de montagem				Retroescavadeira	1
Servente	1	Coordenador				Guindaste 30 ton	
						Van de transporte	
						Bomba concreto estacionária	
Total MDO Direta	5	Total MDO Indireta	1	Total Subcontratadas	0	Total Equipamentos	2
EFETIVO TOTAL DA OBRA						6	

OBSERVAÇÕES V-SIS:

- 1 - Continuação dos serviços de terraplangem;
- 2 - Continuação marcação do gabarito da obra;
- 3 - Chegada de material no canteiro de obras: Blocos, Telha brasilite e madeirite.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



OBSERVAÇÕES CLIENTE / GERENCIADORA:

OBRA PARALISADA PELA SEMPMA (SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE DE MACEIÓ). AUTO DE INFRAÇÃO Nº: 004859/2017

APROVAÇÕES

ENG RESIDENTE V-SIS: (carimbo, assinatura e data)

REPRESENTANTE CLIENTE / GERENCIADORA:(carimbo, assinatura e data)



Verdi Sistemas Construtivos S.A

RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA

MACEIÓ

RDO Nº

17

CLIENTE	SECRETARIA DE ESTADO SEGURANÇA PÚBLICA DE ALAGOAS - SSP/AL			DATA	30/08/2017
OBRA	129 - Departamento de Homicídios de Proteção à Pessoa - DHPP			DIA SEMANA	QUARTA-FEIRA
LOCAL	MACEIÓ			TÉRMINO	09/02/2018
DADOS CONTRATUAIS	CONTRATO :	RDC 01/2017	INÍCIO	08/08/2017	RESTANTES
DIAS	180	PRAZO CONTRATUAL	180	ACUMULADOS	17
TEMPO	MANHÃ	CHUVOSO	TARDE	NUBLADO	NOITE
					CHUVOSO

MÃO DE OBRA DIRETA		MÃO DE OBRA INDIRETA		M.O. SUBCONTRATADA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO	Nº	FUNÇÃO	Nº	FUNÇÃO	Quan.	TIPO	Nº
Carpinteiro		Almoxarife		Encarregado		Caminhão basculante	
Eletricista	1	Compradora		Motorista		Esteira	1
Encanador		Auxiliar de Compras		Operador		Escavadeira	
Pedreiro	1	Assistente de RH		Vigilância		Rolo compactador	
Auxiliar de Produção		Apontador				Caminhão Munk	
Auxiliar de Limpeza		Tec. Segurança do Trabalho				Carreta	
Armador	1	Engenheiro				Motoniveladora	
Op. Betoneira		Tec. em Edificações				Ônibus	
Cabo de Turma		Mestre de Obras	1			Caminhão Truck	
Meio-Oficial Pedreiro		Encarregado				Caminhão betoneira	
Vigia	3	Surpevisor de montagem				Retroescavadeira	1
Servente		Coordenador				Guindaste 30 ton	
						Van de transporte	
						Bomba concreto estacionária	
Total MDO Direta	6	Total MDO Indireta	1	Total Subcontratadas	0	Total Equipamentos	2
EFETIVO TOTAL DA OBRA						7	

OBSERVAÇÕES V-SIS:

1 - Marcação do muro de alvenaria externa;

2 - Continuação da marcação do gabarito da obra;

3 - Chegada de material no canteiro de obras: Blocos, aço e cimento para o muro externo;

4 - Montagem do canteiro de obras: Refeitório, Vestiários e fossa.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



OBSERVAÇÕES CLIENTE / GERENCIADORA:

OBRA PARALISADA PELA SEMPMA (SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE DE MACEIÓ). AUTO DE INFRAÇÃO Nº: 004859/2017

APROVAÇÕES

ENG RESIDENTE V-SIS: (carimbo, assinatura e data)

REPRESENTANTE CLIENTE / GERENCIADORA:(carimbo, assinatura e data)

