



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

02.06.2017

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Item	SERVIÇOS	Valor total	%	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 103.798,59	1,63%		-	100%	103.798,59		-		-		-		-
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 541.114,65	8,51%		-	20%	108.222,93	20%	108.222,93	20%	108.222,93	20%	108.222,93	20%	108.222,93
3	PROJETOS EXECUTIVOS	R\$ 22.445,50	0,35%	100%	22.445,50		-		-		-		-		-
4	ESTRUTURAS PROVISÓRIAS	R\$ 7.710,00	0,12%		-	100%	7.710,00		-		-		-		-
5	INFRA-ESTRUTURA	R\$ 95.220,65	1,50%		-		-	100%	95.220,65		-		-		-
6	MONOBLOCOS PRÉ-FABRICADOS	R\$ 3.736.948,61	58,76%		-		-		-	50%	1.868.474,31	50%	1.868.474,31		-
7	SUPRA ESTRUTURA	R\$ 31.563,00	0,50%		-		-		-	50%	15.781,50	50%	15.781,50		-
8	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 7.729,54	0,12%		-		-		-	50%	3.864,77	50%	3.864,77		-
9	ESQUADRIAS	R\$ 89.622,37	1,41%		-		-		-	50%	44.811,19	50%	44.811,19		-
10	COBERTURAS, FORROS E PROTEÇÕES	R\$ 251.300,65	3,95%		-		-		-		-	100%	251.300,65		-
11	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$ 46.994,10	0,74%		-		-		-	50%	23.497,05	50%	23.497,05		-
12	REVESTIMENTOS DE PISOS	R\$ 75.055,97	1,18%		-		-		-	50%	37.527,99	50%	37.527,99		-
13	PINTURAS E COMPLEMENTOS	R\$ 26.964,37	0,42%		-		-		-	50%	13.482,19	50%	13.482,19		-
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 6.939,22	0,11%		-		-		-	50%	3.469,61	50%	3.469,61		-
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 56.629,24	0,89%		-		-		-	50%	28.314,62	50%	28.314,62		-
16	DEPÓSITO DE RESÍDUOS, GERADOR E MEDIÇÃO	R\$ 184.278,73	2,90%		-		-		-		-		-	100%	184.278,73
17	RESERVATÓRIO - 10.000 LITROS	R\$ 70.581,84	1,11%		-		-		-		-	100%	70.581,84		-
18	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	R\$ 338.160,84	5,32%		-		-		-		-	50%	169.080,42	50%	169.080,42
19	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS ÁREAS EXTERNAS	R\$ 106.414,73	1,67%		-		-		-	30%	31.924,42	50%	53.207,37	20%	21.282,95
20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ÁREAS EXTERNAS	R\$ 99.203,10	1,56%		-		-		-		-	80%	79.362,48	20%	19.840,62
21	PONTOS DE AR CONDICIONADO	R\$ 146.191,80	2,30%		-		-		-		-	40%	58.476,72	60%	87.715,08
22	REDE ELÉTRICA - TRANSFORMADOR EM POSTE	R\$ 31.364,03	0,49%		-		-		-		-	30%	9.409,21	70%	21.954,82
23	TELEFONIA E LÓGICA - SOMENTE TUBULAÇÃO	R\$ 3.858,12	0,06%		-		-		-	50%	1.929,06	50%	1.929,06		-
24	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 274.908,98	4,32%		-		-		-		-	70%	192.436,29	30%	82.472,69
25	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 5.001,37	0,08%		-		-		-		-		-	100%	5.001,37
<b>TOTAL GERAL (COM BDI)</b>		<b>R\$ 6.360.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,35%</b>	<b>22.445,50</b>	<b>3,45%</b>	<b>219.731,52</b>	<b>3,20%</b>	<b>203.443,58</b>	<b>34,30%</b>	<b>2.181.299,62</b>	<b>47,69%</b>	<b>3.033.230,17</b>	<b>11,00%</b>	<b>699.849,61</b>
<b>ACUMULADO</b>				<b>0,35%</b>	<b>22.445,50</b>	<b>3,45%</b>	<b>242.177,02</b>	<b>3,55%</b>	<b>445.620,60</b>	<b>37,85%</b>	<b>2.626.920,22</b>	<b>85,54%</b>	<b>5.660.150,39</b>	<b>96,55%</b>	<b>6.360.000,00</b>

ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS  
Engenheiro Civil - RNP 220454475-2