



Verdi Sistemas Construtivos S.A.

**RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA**

OBRA

**MACEIÓ**

RDO Nº

**19**

CLIENTE	SECRETARIA DE ESTADO SEGURANÇA PÚBLICA DE ALAGOAS - SSP/AL			DATA	01/09/2017
OBRA	129 - Departamento de Homicídios de Proteção à Pessoa - DHPP			DIA SEMANA	SEXTA-FEIRA
LOCAL	MACEIÓ			TÉRMINO	09/02/2018
DADOS CONTRATUAIS	CONTRATO :	RDC 01/2017	INÍCIO	08/08/2017	
DIAS	180	PRAZO CONTRATUAL	180	ACUMULADOS	19
TEMPO	MANHÃ	CHUVOSO	TARDE	CHUVOSO	NOITE
					NUBLADO

MÃO DE OBRA DIRETA		MÃO DE OBRA INDIRETA		M.O. SUBCONTRATADA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO	Nº	FUNÇÃO	Nº	FUNÇÃO	Quan.	TIPO	Nº
Carpinteiro	1	Almoxarife		Encarregado		Caminhão basculante	
Eletricista	1	Compradora		Motorista		Esteira	1
Encanador		Auxiliar de Compras		Operador		Escavadeira	
Pedreiro	1	Assistente de RH		Vigilância		Rolo compactador	
Auxiliar de Produção		Apontador				Caminhão Munk	
Auxiliar de Limpeza		Tec. Segurança do Trabalho				Carreta	
Armador	1	Engenheiro				Motoniveladora	
Op. Betoneira		Tec. em Edificações				Ônibus	
Cabo de Turma		Mestre de Obras	1			Caminhão Truck	
Meio-Oficial Pedreiro		Encarregado				Caminhão betoneira	
Vigia	3	Surpevisor de montagem				Retroescavadeira	1
Servente		Coordenador				Guindaste 30 ton	
						Van de transporte	
						Bomba concreto estacionária	
<b>Total MDO Direta</b>	<b>7</b>	<b>Total MDO Indireta</b>	<b>1</b>	<b>Total Subcontratadas</b>	<b>0</b>	<b>Total Equipamentos</b>	<b>2</b>
<b>EFETIVO TOTAL DA OBRA</b>						<b>8</b>	

**OBSERVAÇÕES V-SIS:**

- 1 - Continuação da marcação do muro de alvenaria externa;
- 2 - Continuação da marcação do gabarito da obra;
- 3 - Chegada de material no canteiro de obras: Blocos;
- 4 - Montagem do canteiro de obras: Refeitório, Vestiários e fossa;
- 5 - Limpeza geral do canteiro de obras.

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO****OBSERVAÇÕES CLIENTE / GERENCIADORA:**

OBRA PARALISADA PELA SEMPMA (SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE DE MACEIÓ). AUTO DE INFRAÇÃO Nº: 004859/2017

**APROVAÇÕES**

ENG RESIDENTE V-SIS: ( carimbo, assinatura e data)

REPRESENTANTE CLIENTE / GERENCIADORA:( carimbo, assinatura e data)



### RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA

**MACEIÓ**

RDO Nº

**20**

CLIENTE	SECRETARIA DE ESTADO SEGURANÇA PÚBLICA DE ALAGOAS - SSP/AL			DATA	02/09/2017
OBRA	129 - Departamento de Homicídios de Proteção à Pessoa - DHPP			DIA SEMANA	SABADO
LOCAL	MACEIÓ			TÉRMINO	09/02/2018
DADOS CONTRATUAIS	CONTRATO :	RDC 01/2017	INÍCIO	08/08/2017	
DIAS	180	PRAZO CONTRATUAL	180	ACUMULADOS	20
TEMPO	MANHÃ	CHUVOSO	TARDE	CHUVOSO	NOITE
					160
					CHUVOSO

MÃO DE OBRA DIRETA		MÃO DE OBRA INDIRETA		M.O. SUBCONTRATADA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO	Nº	FUNÇÃO	Nº	FUNÇÃO	Quan.	TIPO	Nº
Carpinteiro	1	Almoxarife		Encarregado		Caminhão basculante	
Eletricista	1	Compradora		Motorista		Esteira	1
Encanador		Auxiliar de Compras		Operador		Escavadeira	
Pedreiro	1	Assistente de RH		Vigilância		Rolo compactador	
Auxiliar de Produção		Apontador				Caminhão Munk	
Auxiliar de Limpeza		Tec. Segurança do Trabalho				Carreta	
Armador	1	Engenheiro				Motoniveladora	
Op. Betoneira		Tec. em Edificações				Ônibus	
Cabo de Turma		Mestre de Obras	1			Caminhão Truck	
Meio-Oficial Pedreiro		Encarregado				Caminhão betoneira	
Vigia	3	Surpevisor de montagem				Retroescavadeira	1
Servente		Coordenador				Guindaste 30 ton	
						Van de transporte	
						Bomba concreto estacionária	
<b>Total MDO Direta</b>	<b>7</b>	<b>Total MDO Indireta</b>	<b>1</b>	<b>Total Subcontratadas</b>	<b>0</b>	<b>Total Equipamentos</b>	<b>2</b>
<b>EFETIVO TOTAL DA OBRA</b>						<b>8</b>	

**OBSERVAÇÕES V-SIS:**

1 - Continuação da marcação do muro de alvenaria externa;

2 - Continuação da marcação do gabarito da obra;

3 - Chegada de material no canteiro de obras: Blocos;

4 - Montagem do canteiro de obras: Refeitório, Vestiários e fossa.

#### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



#### OBSERVAÇÕES CLIENTE / GERENCIADORA:

OBRA PARALISADA PELA SEMPMA (SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE DE MACEIÓ). AUTO DE INFRAÇÃO Nº: 004859/2017

#### APROVAÇÕES

ENG RESIDENTE V-SIS: ( carimbo, assinatura e data)

REPRESENTANTE CLIENTE / GERENCIADORA:( carimbo, assinatura e data)





### RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA

**MACEIÓ**

RDO Nº

**22**

CLIENTE	SECRETARIA DE ESTADO SEGURANÇA PÚBLICA DE ALAGOAS - SSP/AL			DATA	04/09/2017
OBRA	129 - Departamento de Homicídios de Proteção à Pessoa - DHPP			DIA SEMANA	SEGUNDA-FEIRA
LOCAL	MACEIÓ			TÉRMINO	09/02/2018
DADOS CONTRATUAIS	CONTRATO :	RDC 01/2017	INÍCIO	08/08/2017	
DIAS	180	PRAZO CONTRATUAL	180	ACUMULADOS	22
TEMPO	MANHÃ	NUBLADO	TARDE	NUBLADO	NOITE
					CHUVOSO

MÃO DE OBRA DIRETA		MÃO DE OBRA INDIRETA		M.O. SUBCONTRATADA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO	Nº	FUNÇÃO	Nº	FUNÇÃO	Quan.	TIPO	Nº
Carpinteiro	1	Almoxarife		Encarregado		Caminhão basculante	
Eletricista	1	Compradora		Motorista		Esteira	1
Encanador		Auxiliar de Compras		Operador		Escavadeira	
Pedreiro	1	Assistente de RH		Vigilância		Rolo compactador	
Auxiliar de Produção		Apontador				Caminhão Munk	
Auxiliar de Limpeza		Tec. Segurança do Trabalho				Carreta	
Armador	1	Engenheiro				Motoniveladora	
Op. Betoneira		Tec. em Edificações				Ônibus	
Cabo de Turma		Mestre de Obras	1			Caminhão Truck	
Meio-Oficial Pedreiro		Encarregado				Caminhão betoneira	
Vigia	3	Surpevisor de montagem				Retroescavadeira	1
Servente	3	Coordenador				Guindaste 30 ton	
						Van de transporte	
						Bomba concreto estacionária	
<b>Total MDO Direta</b>	<b>10</b>	<b>Total MDO Indireta</b>	<b>1</b>	<b>Total Subcontratadas</b>	<b>0</b>	<b>Total Equipamentos</b>	<b>2</b>
<b>EFETIVO TOTAL DA OBRA</b>						<b>11</b>	

**OBSERVAÇÕES V-SIS:**  
 1 - Continuação da marcação do muro de alvenaria externa;  
 2 - Continuação da marcação do gabarito da obra;  
 3 - Montagem do canteiro de obras: Refeitório, Vestiários e fossa;

#### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



**OBSERVAÇÕES CLIENTE / GERENCIADORA:**  
 OBRA PARALISADA PELA SEMPMA (SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE DE MACEIÓ). AUTO DE INFRAÇÃO Nº: 004859/2017

#### APROVAÇÕES

ENG RESIDENTE V-SIS: ( carimbo, assinatura e data) REPRESENTANTE CLIENTE / GERENCIADORA:( carimbo, assinatura e data)



### RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA

**MACEIÓ**

RDO Nº

**23**

CLIENTE	SECRETARIA DE ESTADO SEGURANÇA PÚBLICA DE ALAGOAS - SSP/AL			DATA	05/09/2017
OBRA	129 - Departamento de Homicídios de Proteção à Pessoa - DHPP			DIA SEMANA	TERÇA-FEIRA
LOCAL	MACEIÓ			TÉRMINO	09/02/2018
DADOS CONTRATUAIS	CONTRATO :	RDC 01/2017	INÍCIO	08/08/2017	
DIAS	180	PRAZO CONTRATUAL	180	ACUMULADOS	23
TEMPO	MANHÃ	CHUVOSO	TARDE	NUBLADO	NOITE
					157
					CHUVOSO

MÃO DE OBRA DIRETA		MÃO DE OBRA INDIRETA		M.O. SUBCONTRATADA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO	Nº	FUNÇÃO	Nº	FUNÇÃO	Quan.	TIPO	Nº
Carpinteiro	1	Almoxarife		Encarregado		Caminhão basculante	
Eletricista	1	Compradora		Motorista		Esteira	1
Encanador		Auxiliar de Compras		Operador		Escavadeira	
Pedreiro	1	Assistente de RH		Vigilância		Rolo compactador	
Auxiliar de Produção		Apontador				Caminhão Munk	
Auxiliar de Limpeza		Tec. Segurança do Trabalho				Carreta	
Armador	1	Engenheiro				Motoniveladora	
Op. Betoneira		Tec. em Edificações				Ônibus	
Cabo de Turma		Mestre de Obras	1			Caminhão Truck	
Meio-Oficial Pedreiro		Encarregado				Caminhão betoneira	
Vigia	3	Surpevisor de montagem				Retroescavadeira	1
Servente	3	Coordenador				Guindaste 30 ton	
						Van de transporte	
						Bomba concreto estacionária	
<b>Total MDO Direta</b>	<b>10</b>	<b>Total MDO Indireta</b>	<b>1</b>	<b>Total Subcontratadas</b>	<b>0</b>	<b>Total Equipamentos</b>	<b>2</b>
<b>EFETIVO TOTAL DA OBRA</b>						<b>11</b>	

**OBSERVAÇÕES V-SIS:**

1 - Continuação da marcação do muro de alvenaria externa;

2 - Continuação da marcação do gabarito da obra;

3 - Montagem do canteiro de obras: Refeitório, Vestiários e fossa;

4 - Fabricação das mesas e cadeiras para o refeitório.

#### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



#### OBSERVAÇÕES CLIENTE / GERENCIADORA:

OBRA PARALISADA PELA SEMPMA (SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE DE MACEIÓ). AUTO DE INFRAÇÃO Nº: 004859/2017

#### APROVAÇÕES

ENG RESIDENTE V-SIS: ( carimbo, assinatura e data)

REPRESENTANTE CLIENTE / GERENCIADORA:( carimbo, assinatura e data)



### RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA

**MACEIÓ**

RDO Nº

**24**

CLIENTE	SECRETARIA DE ESTADO SEGURANÇA PÚBLICA DE ALAGOAS - SSP/AL			DATA	06/09/2017
OBRA	129 - Departamento de Homicídios de Proteção à Pessoa - DHPP			DIA SEMANA	QUARTA-FEIRA
LOCAL	MACEIÓ			TÉRMINO	09/02/2018
DADOS CONTRATUAIS	CONTRATO :	RDC 01/2017	INÍCIO	08/08/2017	
DIAS	180	PRAZO CONTRATUAL	180	ACUMULADOS	24
TEMPO	MANHÃ	NUBLADO	TARDE	CHUVOSO	NOITE
					156
					CHUVOSO

MÃO DE OBRA DIRETA		MÃO DE OBRA INDIRETA		M.O. SUBCONTRATADA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO	Nº	FUNÇÃO	Nº	FUNÇÃO	Quan.	TIPO	Nº
Carpinteiro	1	Almoxarife		Encarregado		Caminhão basculante	
Eletricista	1	Compradora		Motorista		Esteira	1
Encanador		Auxiliar de Compras		Operador		Escavadeira	
Pedreiro	1	Assistente de RH		Vigilância		Rolo compactador	
Auxiliar de Produção		Apontador				Caminhão Munk	
Auxiliar de Limpeza		Tec. Segurança do Trabalho				Carreta	
Armador	1	Engenheiro				Motoniveladora	
Op. Betoneira		Tec. em Edificações				Ônibus	
Cabo de Turma		Mestre de Obras	1			Caminhão Truck	
Meio-Oficial Pedreiro		Encarregado				Caminhão betoneira	
Vigia	3	Surpevisor de montagem				Retroescavadeira	1
Servente	3	Coordenador				Guindaste 30 ton	
						Van de transporte	
						Bomba concreto estacionária	
<b>Total MDO Direta</b>	<b>10</b>	<b>Total MDO Indireta</b>	<b>1</b>	<b>Total Subcontratadas</b>	<b>0</b>	<b>Total Equipamentos</b>	<b>2</b>
<b>EFETIVO TOTAL DA OBRA</b>						<b>11</b>	

**OBSERVAÇÕES V-SIS:**

1 - Continuação da marcação do muro de alvenaria externa;

2 - Continuação da marcação do gabarito da obra;

3 - Montagem do canteiro de obras: Refeitório, Vestiários e fossa;

4 - Limpeza geral do canteiro de obras;

5 - Fabricação das mesas e cadeiras para o refeitório.

#### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



**OBSERVAÇÕES CLIENTE / GERENCIADORA:**

OBRA PARALISADA PELA SEMPMA (SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE DE MACEIÓ). AUTO DE INFRAÇÃO Nº: 004859/2017

#### APROVAÇÕES

ENG RESIDENTE V-SIS: ( carimbo, assinatura e data)

REPRESENTANTE CLIENTE / GERENCIADORA:( carimbo, assinatura e data)



### RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA

**MACEIÓ**

RDO Nº

**25**

CLIENTE	SECRETARIA DE ESTADO SEGURANÇA PÚBLICA DE ALAGOAS - SSP/AL		DATA	07/09/2017
OBRA	129 - Departamento de Homicídios de Proteção à Pessoa - DHPP		DIA SEMANA	QUINTA-FEIRA
LOCAL	MACEIÓ		TÉRMINO	09/02/2018
DADOS CONTRATUAIS	CONTRATO : RDC 01/2017	INÍCIO	08/08/2017	RESTANTES
DIAS	180	PRAZO CONTRATUAL	180	ACUMULADOS
TEMPO	MANHÃ	NUBLADO	TARDE	NUBLADO
			NOITE	CHUVOSO

MÃO DE OBRA DIRETA		MÃO DE OBRA INDIRETA		M.O. SUBCONTRATADA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO	Nº	FUNÇÃO	Nº	FUNÇÃO	Quan.	TIPO	Nº
Carpinteiro	1	Almoxarife		Encarregado		Caminhão basculante	
Eletricista	1	Compradora		Motorista		Esteira	1
Encanador		Auxiliar de Compras		Operador		Escavadeira	
Pedreiro	1	Assistente de RH		Vigilância		Rolo compactador	
Auxiliar de Produção		Apontador				Caminhão Munk	
Auxiliar de Limpeza		Tec. Segurança do Trabalho				Carreta	
Armador	1	Engenheiro				Motoniveladora	
Op. Betoneira		Tec. em Edificações				Ônibus	
Cabo de Turma		Mestre de Obras	1			Caminhão Truck	
Meio-Oficial Pedreiro		Encarregado				Caminhão betoneira	
Vigia	3	Supervisor de montagem				Retroescavadeira	1
Servente	3	Coordenador				Guindaste 30 ton	
						Van de transporte	
						Bomba concreto estacionária	
<b>Total MDO Direta</b>	<b>10</b>	<b>Total MDO Indireta</b>	<b>1</b>	<b>Total Subcontratadas</b>	<b>0</b>	<b>Total Equipamentos</b>	<b>2</b>

**EFETIVO TOTAL DA OBRA****11****OBSERVAÇÕES V-SIS:**

- 1 - Continuação da marcação do muro de alvenaria externa;
- 2 - Continuação da marcação do gabarito da obra;
- 3 - Montagem do canteiro de obras: Refeitório, Vestiários e fossa;
- 4 - Substituição do FERIADO.

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO****OBSERVAÇÕES CLIENTE / GERENCIADORA:**

OBRA PARALISADA PELA SEMPMA (SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE DE MACEIÓ). AUTO DE INFRAÇÃO Nº: 004859/2017

**APROVAÇÕES**

ENG RESIDENTE V-SIS: ( carimbo, assinatura e data)

REPRESENTANTE CLIENTE / GERENCIADORA:( carimbo, assinatura e data)





### RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA

**MACEIÓ**

RDO Nº

**26**

CLIENTE	SECRETARIA DE ESTADO SEGURANÇA PÚBLICA DE ALAGOAS - SSP/AL			DATA	08/09/2017
OBRA	129 - Departamento de Homicídios de Proteção à Pessoa - DHPP			DIA SEMANA	SEXTA-FEIRA
LOCAL	MACEIÓ			TÉRMINO	09/02/2018
DADOS CONTRATUAIS	CONTRATO :	RDC 01/2017	INÍCIO	08/08/2017	
DIAS	180	PRAZO CONTRATUAL	180	ACUMULADOS	26
TEMPO	MANHÃ	CHUVOSO	TARDE	CHUVOSO	NOITE
					CHUVOSO

MÃO DE OBRA DIRETA		MÃO DE OBRA INDIRETA		M.O. SUBCONTRATADA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO	Nº	FUNÇÃO	Nº	FUNÇÃO	Quan.	TIPO	Nº
Carpinteiro	1	Almoxarife		Encarregado		Caminhão basculante	
Eletricista	1	Compradora		Motorista		Esteira	1
Encanador		Auxiliar de Compras		Operador		Escavadeira	
Pedreiro	1	Assistente de RH		Vigilância		Rolo compactador	
Auxiliar de Produção		Apontador				Caminhão Munk	
Auxiliar de Limpeza		Tec. Segurança do Trabalho				Carreta	
Armador	1	Engenheiro				Motoniveladora	
Op. Betoneira		Tec. em Edificações				Ônibus	
Cabo de Turma		Mestre de Obras	1			Caminhão Truck	
Meio-Oficial Pedreiro		Encarregado				Caminhão betoneira	
Vigia	3	Surpevisor de montagem				Retroescavadeira	1
Servente	3	Coordenador				Guindaste 30 ton	
						Van de transporte	
						Bomba concreto estacionária	
<b>Total MDO Direta</b>	<b>10</b>	<b>Total MDO Indireta</b>	<b>1</b>	<b>Total Subcontratadas</b>	<b>0</b>	<b>Total Equipamentos</b>	<b>2</b>
<b>EFETIVO TOTAL DA OBRA</b>						<b>11</b>	

**OBSERVAÇÕES V-SIS:**  
 FERIADO SUBSTITUÍDO.

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

**OBSERVAÇÕES CLIENTE / GERENCIADORA:**  
 OBRA PARALISADA PELA SEMPMA (SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE DE MACEIÓ). AUTO DE INFRAÇÃO Nº: 004859/2017

**APROVAÇÕES**

ENG RESIDENTE V-SIS: ( carimbo, assinatura e data) REPRESENTANTE CLIENTE / GERENCIADORA:( carimbo, assinatura e data)





### RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA

**MACEIÓ**

RDO Nº

**27**

CLIENTE	SECRETARIA DE ESTADO SEGURANÇA PÚBLICA DE ALAGOAS - SSP/AL			DATA	09/09/2017
OBRA	129 - Departamento de Homicídios de Proteção à Pessoa - DHPP			DIA SEMANA	SABADO
LOCAL	MACEIÓ			TÉRMINO	09/02/2018
DADOS CONTRATUAIS	CONTRATO :	RDC 01/2017	INÍCIO	08/08/2017	
DIAS	180	PRAZO CONTRATUAL	180	ACUMULADOS	27
TEMPO	MANHÃ	CHUVOSO	TARDE	CHUVOSO	NOITE
					CHUVOSO

MÃO DE OBRA DIRETA		MÃO DE OBRA INDIRETA		M.O. SUBCONTRATADA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO	Nº	FUNÇÃO	Nº	FUNÇÃO	Quan.	TIPO	Nº
Carpinteiro	1	Almoxarife		Encarregado		Caminhão basculante	
Eletricista	1	Compradora		Motorista		Esteira	1
Encanador		Auxiliar de Compras		Operador		Escavadeira	
Pedreiro	1	Assistente de RH		Vigilância		Rolo compactador	
Auxiliar de Produção		Apontador				Caminhão Munk	
Auxiliar de Limpeza		Tec. Segurança do Trabalho				Carreta	
Armador	1	Engenheiro				Motoniveladora	
Op. Betoneira		Tec. em Edificações				Ônibus	
Cabo de Turma		Mestre de Obras	1			Caminhão Truck	
Meio-Oficial Pedreiro		Encarregado				Caminhão betoneira	
Vigia	3	Surpevisor de montagem				Retroescavadeira	1
Servente	3	Coordenador				Guindaste 30 ton	
						Van de transporte	
						Bomba concreto estacionária	
<b>Total MDO Direta</b>	<b>10</b>	<b>Total MDO Indireta</b>	<b>1</b>	<b>Total Subcontratadas</b>	<b>0</b>	<b>Total Equipamentos</b>	<b>2</b>
<b>EFETIVO TOTAL DA OBRA</b>						<b>11</b>	

**OBSERVAÇÕES V-SIS:**  
Sem atividades.

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

**OBSERVAÇÕES CLIENTE / GERENCIADORA:**  
OBRA PARALISADA PELA SEMPMA (SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE DE MACEIÓ). AUTO DE INFRAÇÃO Nº: 004859/2017

**APROVAÇÕES**

ENG RESIDENTE V-SIS: ( carimbo, assinatura e data) \_\_\_\_\_ REPRESENTANTE CLIENTE / GERENCIADORA:( carimbo, assinatura e data) \_\_\_\_\_







Verdi Sistemas Construtivos S.A

## RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA

MACEIÓ

RDO Nº

30

CLIENTE	SECRETARIA DE ESTADO SEGURANÇA PÚBLICA DE ALAGOAS - SSP/AL			DATA	12/09/2017
OBRA	129 - Departamento de Homicídios de Proteção à Pessoa - DHPP			DIA SEMANA	TERÇA-FEIRA
LOCAL	MACEIÓ			TÉRMINO	09/02/2018
DADOS CONTRATUAIS	CONTRATO :	RDC 01/2017	INÍCIO	08/08/2017	
DIAS	180	PRAZO CONTRATUAL	180	ACUMULADOS	30
TEMPO	MANHÃ	CHUVOSO	TARDE	CHUVOSO	NOITE
					150
					CHUVOSO

MÃO DE OBRA DIRETA		MÃO DE OBRA INDIRETA		M.O. SUBCONTRATADA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO	Nº	FUNÇÃO	Nº	FUNÇÃO	Quan.	TIPO	Nº
Carpinteiro	2	Almoxarife		Encarregado		Caminhão basculante	
Eletricista	1	Compradora		Motorista		Esteira	1
Encanador		Auxiliar de Compras		Operador		Escavadeira	
Pedreiro	2	Assistente de RH		Vigilância		Rolo compactador	
Auxiliar de Produção		Apontador				Caminhão Munk	
Auxiliar de Limpeza		Tec. Segurança do Trabalho				Carreta	
Armador	1	Engenheiro				Motoniveladora	
Op. Betoneira		Tec. em Edificações				Ônibus	
Cabo de Turma		Mestre de Obras	1			Caminhão Truck	
Meio-Oficial Pedreiro		Encarregado				Caminhão betoneira	
Vigia	3	Surpevisor de montagem				Retroescavadeira	1
Servente	5	Coordenador				Guindaste 30 ton	
						Van de transporte	
						Bomba concreto estacionária	
<b>Total MDO Direta</b>	<b>14</b>	<b>Total MDO Indireta</b>	<b>1</b>	<b>Total Subcontratadas</b>	<b>0</b>	<b>Total Equipamentos</b>	<b>2</b>

EFETIVO TOTAL DA OBRA

15

## OBSERVAÇÕES V-SIS:

- 1 - Continuação da marcação do muro de alvenaria externa;
- 2 - Continuação da marcação do gabarito da obra;
- 3 - Montagem do canteiro de obras: Refeitório, Vestiários e fossa;
- 4 - Montagem de forma para viga dos muros em alvenaria;
- 5 - Montagem da ferragem para as vigas do muro em alvenaria;
- 6 - Fabricação das mesas para o refeitório;
- 7 - Escavação para montagem das vigas dos muros em alvenaria.

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



## OBSERVAÇÕES CLIENTE / GERENCIADORA:

OBRA PARALISADA PELA SEMPMA (SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE DE MACEIÓ). AUTO DE INFRAÇÃO Nº: 004859/2017

## APROVAÇÕES

ENG RESIDENTE V-SIS: ( carimbo, assinatura e data)

REPRESENTANTE CLIENTE / GERENCIADORA:( carimbo, assinatura e data)



Verdi Sistemas Construtivos S.A

## RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA

MACEIÓ

RDO Nº

31

CLIENTE	SECRETARIA DE ESTADO SEGURANÇA PÚBLICA DE ALAGOAS - SSP/AL			DATA	13/09/2017
OBRA	129 - Departamento de Homicídios de Proteção à Pessoa - DHPP			DIA SEMANA	QUARTA-FEIRA
LOCAL	MACEIÓ			TÉRMINO	09/02/2018
DADOS CONTRATUAIS	CONTRATO :	RDC 01/2017	INÍCIO	08/08/2017	RESTANTES
DIAS	180	PRAZO CONTRATUAL	180	ACUMULADOS	31
TEMPO	MANHÃ	CHUVOSO	TARDE	CHUVOSO	NOITE
					CHUVOSO

MÃO DE OBRA DIRETA		MÃO DE OBRA INDIRETA		M.O. SUBCONTRATADA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO	Nº	FUNÇÃO	Nº	FUNÇÃO	Quan.	TIPO	Nº
Carpinteiro	2	Almoxarife		Encarregado		Caminhão basculante	
Eletricista	1	Compradora		Motorista		Esteira	1
Encanador		Auxiliar de Compras		Operador		Escavadeira	
Pedreiro	2	Assistente de RH		Vigilância		Rolo compactador	
Auxiliar de Produção		Apontador				Caminhão Munk	
Auxiliar de Limpeza		Tec. Segurança do Trabalho				Carreta	
Armador	1	Engenheiro				Motoniveladora	
Op. Betoneira		Tec. em Edificações				Ônibus	
Cabo de Turma		Mestre de Obras	1			Caminhão Truck	
Meio-Oficial Pedreiro		Encarregado				Caminhão betoneira	
Vigia	3	Supervisor de montagem				Retroescavadeira	1
Servente	5	Coordenador				Guindaste 30 ton	
						Van de transporte	
						Bomba concreto estacionária	
<b>Total MDO Direta</b>	<b>14</b>	<b>Total MDO Indireta</b>	<b>1</b>	<b>Total Subcontratadas</b>	<b>0</b>	<b>Total Equipamentos</b>	<b>2</b>
<b>EFETIVO TOTAL DA OBRA</b>						<b>15</b>	

## OBSERVAÇÕES V-SIS:

- 1 - Continuação da marcação do muro de alvenaria externa;
- 2 - Continuação da marcação do gabarito da obra;
- 3 - Finalização da montagem do canteiro de obras: Refeitório, Vestiários e fossa;
- 4 - Continuação da montagem de forma para viga dos muros em alvenaria;
- 5 - Continuação da montagem da ferragem para as vigas do muro em alvenaria;
- 6 - Pintura das mesas para o refeitório;
- 7 - Continuação das escavações para montagem das vigas dos muros em alvenaria.

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



## OBSERVAÇÕES CLIENTE / GERENCIADORA:

OBRA PARALISADA PELA SEMPMA (SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE DE MACEIÓ). AUTO DE INFRAÇÃO Nº: 004859/2017

## APROVAÇÕES

ENG RESIDENTE V-SIS: ( carimbo, assinatura e data)

REPRESENTANTE CLIENTE / GERENCIADORA:( carimbo, assinatura e data)



Verdi Sistemas Construtivos S.A

**RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA**

OBRA

**MACEIÓ**

RDO Nº

**32**

CLIENTE	SECRETARIA DE ESTADO SEGURANÇA PÚBLICA DE ALAGOAS - SSP/AL			DATA	14/09/2017
OBRA	129 - Departamento de Homicídios de Proteção à Pessoa - DHPP			DIA SEMANA	QUINTA-FEIRA
LOCAL	MACEIÓ			TÉRMINO	09/02/2018
DADOS CONTRATUAIS	CONTRATO :	RDC 01/2017	INÍCIO	08/08/2017	RESTANTES
DIAS	180	PRAZO CONTRATUAL	180	ACUMULADOS	32
TEMPO	MANHÃ	CHUVOSO	TARDE	CHUVOSO	NOITE
					CHUVOSO

MÃO DE OBRA DIRETA		MÃO DE OBRA INDIRETA		M.O. SUBCONTRATADA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO	Nº	FUNÇÃO	Nº	FUNÇÃO	Quan.	TIPO	Nº
Carpinteiro	2	Almoxarife		Encarregado		Caminhão basculante	
Eletricista	1	Compradora		Motorista		Esteira	1
Encanador		Auxiliar de Compras		Operador		Escavadeira	
Pedreiro	4	Assistente de RH		Vigilância		Rolo compactador	
Auxiliar de Produção		Apontador				Caminhão Munk	
Auxiliar de Limpeza		Tec. Segurança do Trabalho				Carreta	
Armador	1	Engenheiro				Motoniveladora	
Op. Betoneira		Tec. em Edificações				Ônibus	
Cabo de Turma		Mestre de Obras	1			Caminhão Truck	
Meio-Oficial Pedreiro		Encarregado				Caminhão betoneira	
Vigia	3	Surpevisor de montagem				Retroescavadeira	1
Servente	10	Coordenador				Guindaste 30 ton	
						Van de transporte	
						Bomba concreto estacionária	
<b>Total MDO Direta</b>	<b>21</b>	<b>Total MDO Indireta</b>	<b>1</b>	<b>Total Subcontratadas</b>	<b>0</b>	<b>Total Equipamentos</b>	<b>2</b>
<b>EFETIVO TOTAL DA OBRA</b>						<b>22</b>	

**OBSERVAÇÕES V-SIS:**

- 1 - Continuação da marcação do muro de alvenaria externa;
- 2 - Continuação da marcação do gabarito da obra;
- 3 - Finalização da montagem do canteiro de obras: Refeitório, Vestiários e fossa;
- 4 - Continuação da montagem de forma para viga dos muros em alvenaria;
- 5 - Continuação da montagem da ferragem para as vigas do muro em alvenaria;
- 6 - Pintura das mesas para o refeitório;
- 7 - Continuação das escavações para montagem das vigas dos muros em alvenaria;
- 8 - Armários instalados.

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO****OBSERVAÇÕES CLIENTE / GERENCIADORA:**

OBRA PARALISADA PELA SEMPMA (SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE DE MACEIÓ). AUTO DE INFRAÇÃO Nº: 004859/2017

**APROVAÇÕES**

ENG RESIDENTE V-SIS: ( carimbo, assinatura e data)

REPRESENTANTE CLIENTE / GERENCIADORA:( carimbo, assinatura e data)



Verdi Sistemas Construtivos S.A

## RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA

MACEIÓ

RDO Nº

33

CLIENTE	SECRETARIA DE ESTADO SEGURANÇA PÚBLICA DE ALAGOAS - SSP/AL			DATA	15/09/2017
OBRA	129 - Departamento de Homicídios de Proteção à Pessoa - DHPP			DIA SEMANA	SEXTA-FEIRA
LOCAL	MACEIÓ			TÉRMINO	09/02/2018
DADOS CONTRATUAIS	CONTRATO :	RDC 01/2017	INÍCIO	08/08/2017	
DIAS	180	PRAZO CONTRATUAL	180	ACUMULADOS	33
TEMPO	MANHÃ	CHUVOSO	TARDE	CHUVOSO	NOITE
					147
					CHUVOSO

MÃO DE OBRA DIRETA		MÃO DE OBRA INDIRETA		M.O. SUBCONTRATADA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO	Nº	FUNÇÃO	Nº	FUNÇÃO	Quan.	TIPO	Nº
Carpinteiro	2	Almoxarife		Encarregado		Caminhão basculante	
Eletricista	1	Compradora		Motorista		Esteira	1
Encanador		Auxiliar de Compras		Operador		Escavadeira	
Pedreiro	4	Assistente de RH		Vigilância		Rolo compactador	
Auxiliar de Produção		Apontador				Caminhão Munk	
Auxiliar de Limpeza		Tec. Segurança do Trabalho				Carreta	
Armador	1	Engenheiro				Motoniveladora	
Op. Betoneira		Tec. em Edificações				Ônibus	
Cabo de Turma		Mestre de Obras	1			Caminhão Truck	
Meio-Oficial Pedreiro		Encarregado				Caminhão betoneira	
Vigia	3	Supervisor de montagem				Retroescavadeira	1
Servente	10	Coordenador				Guindaste 30 ton	
						Van de transporte	
						Bomba concreto estacionária	
<b>Total MDO Direta</b>	<b>21</b>	<b>Total MDO Indireta</b>	<b>1</b>	<b>Total Subcontratadas</b>	<b>0</b>	<b>Total Equipamentos</b>	<b>2</b>
<b>EFETIVO TOTAL DA OBRA</b>						<b>22</b>	

## OBSERVAÇÕES V-SIS:

- 1 - Continuação da marcação do muro de alvenaria externa;
- 2 - Continuação da marcação do gabarito da obra;
- 3 - Finalização da montagem do canteiro de obras: Refeitório, Vestiários e fossa;
- 4 - Continuação da montagem de forma para viga dos muros em alvenaria;
- 5 - Continuação da montagem da ferragem para as vigas do muro em alvenaria;
- 6 - Pintura das mesas para o refeitório;
- 7 - Continuação das escavações para montagem das vigas dos muros em alvenaria;
- 8 - Limpeza geral do canteiro de obras;
- 9 - Chegada de EPI no canteiro de obras.

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



## OBSERVAÇÕES CLIENTE / GERENCIADORA:

OBRA AUTORIZADA PELA SEMPMA (SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE DE MACEIÓ), E AUTORIZADA PELA SSP-AL (SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE ALAGOAS)

## APROVAÇÕES

ENG RESIDENTE V-SIS: ( carimbo, assinatura e data)

REPRESENTANTE CLIENTE / GERENCIADORA:( carimbo, assinatura e data)





