



GOVERNO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
GESTÃO DO CONTRATO 001-2018-RDC

Memo nº04/2018

Maceió-AL 11 de Maio de 2018

A Sua Senhoria

TÂNIA MARIA LISBOA PEREIRA

Superintendente do Planejamento Orçamento, Finanças e Contabilidade.

Assunto: encaminhamento de cópia de relatório para juntada aos autos do contrato nº 2100-000444/2018.

Segue cópia do Relatório I datado de 25 de abril do corrente ano, para conhecimento deste setor e posterior juntada ao Processo principal da Contratação nº 2100-000444/2018. dos CISP'S.

FERNANDO LUIS DE ANDRADE ARAÚJO- TEN CEL QOC PMAL
GESTOR DO CONTRATO 001-2018/RCD

RECEBIDO
Em. 11/05/18
SUPORC
IVO MELO - MAT. 60662-0



GOVERNO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
GESTÃO DO CONTRATO 001-2018-RDC

Memo nº03/2018

Maceió-AL 03 de maio de 2018

A Vossa Excelência

Paulo Domingo de Araújo Lima Júnior

Secretário de Estado da Segurança Pública

C/C Dr. C/C para o Sr. **Carlos Guimarães Trindade Neto** *Secretário Executivo de Gestão Interna*

Assunto: Entrega de Relatório I

Por meio do presente encaminho a Vossa Excelência relatório I que tem como assunto a gestão do Contrato Nº 001/2018-RDC que trata das Construções dos CISP'S dos Municípios de **Batalha, Mata Grande, Major Isidoro, Messias e São Miguel dos Milagres**, pela Empresa VERDI LTDA.



FERNANDO LUÍS DE ANDRADE ARAÚJO- TEN CEL QOC PMAL
GESTOR DO CONTRATO 001-2018/RCD

SEDS
Recebido
Em 03/05/18
Por JLM

Recebi em
03/05/2018
Michelle



GOVERNO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
GESTÃO DO CONTRATO 001-2018-RDC

RELATÓRIO I

Relatório do Contrato do contrato 001-2018 RDC datado de 12 de março de 2018 no valor de R\$ 9.159.023,51, valor por unidade de R\$ 1.831.804,70 tem como objeto a construção de 05 CISP nos Municípios de **Batalha, Mata Grande, Major Isidoro, Messias e São José dos Milagres**.

Situação das Construções dos CISP'S:

- **Batalha:** Ordem de Serviço emitida no dia 26/03/2018 canteiro de obra instalado e fundações em execução;
- **Mata Grande:** Ordem de Serviço emitida no dia 26/03/2018 canteiro de obra instalado e fundações em execução;
- **Major Isidoro:** Ordem de Serviço emitida no dia 26/03/2018 canteiro de obra instalado e fundações em execução;
- **Messias:** Ordem de Serviço emitida no dia 26/03/2018, todavia, diante das informações contidas no Ofício do Eng. Civil Alexandre Machado, datado de 03 de Abril do corrente ano que trata em problemas contidas na terra plangem do terreno, chegando à retirada de edificações este Gestor suspendeu a Obra do referido CISP até que o motivo da suspensão seja sanado por parte do município.
- **São José dos Milagres:** Ordem de Serviço emitida no dia 26/03/2018 canteiro de obra instalado fundações em construção montagem dos monoblocos e execução elétrica externa bem como inicio da pavimentação.

Diante das breves informações, coloco-me a inteira disposição para dirimir quaisquer dúvidas a respeito da Gestão do Referido Contrato.

Maceió 25 de Abril do ano de 2018.


FERNANDO LUÍS DE ANDRADE ARAÚJO TEN CEL PM
GESTOR DO CONTRATO – RDC 001/2018