



GOVERNO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
GESTÃO DO CONTRATO 001-2016-RDC

RELATÓRIO Nº I

Aos 23 de junho de 2016, fui designado por meio da Portaria 808/2016/GS/SSP como gestor do contrato 001-2016 RDC que tem como objeto a construção de 06 CISP nos Municípios de São José da Lage, Boca da Mata, São José da Tapera, Murici e Girau do Ponciano, relatório exigido conforme item 7.8.3.3 do Contrato.

Situação das Construções dos CISP'S:

São José da Lage: solenidade da assinatura da Ordem de Serviço por parte do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Alagoas no dia 30/06/2016, posteriormente verificou-se que o terreno não era adequado para construção do CISP. Em 07 de julho do corrente ano estivemos no município para junto com o Prefeito definir um novo terreno, chegou-se a um novo terreno, que fica vizinho ao Fórum da cidade. Até o momento estamos aguardando posicionamento da Prefeitura. Foi emitido, no dia 12 do corrente mês e ano, Termo de Paralisação de Obra até que a questão do terreno seja resolvida.

Boca da Mata: solenidade de assinatura da Ordem de Serviço por parte do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Alagoas no dia 01/07/2016, posteriormente verificou-se que o terreno não era adequado para construção. Em 08 de julho do corrente ano estivemos no município para junto com o Prefeito definir um novo terreno, chegou-se a um novo terreno em frente ao SAE na primeira entrada da Cidade. Foi emitido no dia 12 do corrente mês e ano Termo de Paralisação de Obra até que a questão do terreno seja resolvida.

Murici: solenidade de assinatura da Ordem de Serviço por parte do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Alagoas no dia 30/06/2016, o terreno localiza-se em frente ao trevo da entrada principal da Cidade as margens da BR 104, foi emitido no dia 23 de julho de 2016 Termo de Paralisação de Obra até que a questão da terraplanagem seja resolvida.

Girau do Ponciano: solenidade de assinatura da Ordem de Serviço por parte do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Alagoas no dia 27/06/2016, terreno com ótima localização, terraplanagem pronta, canteiro de obra instalado. Obra em ritmo normal.

São José da Tapera: fomos a solenidade da assinatura da Ordem de Serviço por parte do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Alagoas no dia 27/06/2016,

terreno foi relocado para as margens da AL 220, terreno com ótima localização, terraplanagem pronta. Obra de instalação dos módulos em ritmo normal, vale salientar que a documentação do terreno ainda se encontra pendente junto ao Município.

Barra de São Miguel terreno ainda **não** definido.

Ao tempo que as Ordens de Paralisações dos Municípios de São José da Lage, Boca da Mata e Murici foram emitidas, tão somente com intuito de resguardar os prazos contratuais, tendo em vista que as mesmas ocorreram em decorrência de problemas com as Prefeituras no tocante a localização dos terrenos, e terraplanagem no que concerne ao Município de Murici.

Maceió 03 de agosto do ano de 2016.

FERNANDO LUÍS DE ANDRADE ARAÚJO MAJOR PM
MAT: 81.702
GESTOR DO CONTRATO