



GOVERNO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
GESTÃO DO CONTRATO 001-2016-RDC

RELATÓRIO Nº III

Segundo relatório do Contrato do contrato 001-2016 RDC que tem como objeto a construção de 06 CISP nos Municípios de São José da Laje, Boca da Mata, São José da Tapera, Murici e Girau do Ponciano, relatório exigido conforme item 7.8.3.3 do Contrato.

Situação das Construções dos CISP'S:

São José da Laje: obra em plena construção montagem dos blocos já realizada, faltando toda parte de acabamento.

Boca da Mata: obra em plena construção montagem dos monoblocos em andamento, documentação do terreno pendente por parte da Prefeitura salientando que a Governança do Palácio do Governo tem conhecimento.

Murici: obra em andamento dentro do cronograma.

Girau do Ponciano: obra praticamente concluída, faltando alguns detalhes de acabamento.

São José da Tapera: obra **pronta** segundo informação do Engenheiro Civil Alexandre até o momento não chegou a documentação do terreno quanto a sua doação para o Estado de Alagoas.

Barra de São Miguel: o projeto de construção do CISP, foi abortado tendo em vista que o próprio município não teve interesse de fornecer um local ou melhor um terreno para construção, sendo informado verbalmente pelo Dr. Delano Sobral Secretário Adjunto da SSP que será relocado para o **Município de Ouro Branco**, informamos que o próximo relatório não constará mais este Município.

Foram entregues a este gestor em mão as RT'S das obras por parte da Empresa VERDI, dos municípios de **Murici, São José da Tapera e Girau do Ponciano**. Com fito de colher as assinaturas do Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado da Segurança Pública e devolvidos ao Eng. da Obra Alexandre Machado no dia 02 de setembro de 2016.

Foi emitida Ordem de reinício de obra do **Município de Boca da Mata** em 27 de setembro de 2016.

Informo que este Gestor entrou em gozo de férias a partir do dia 04 de outubro de 2016, retornado antes do seu termino no dia 21 de outubro do mesmo ano.

Maceió 31 de outubro do ano de 2016.

FERNANDO LUÍS DE ANDRADE ARAÚJO TEN CEL PM
MAT: 81.702
GESTOR DO CONTRATO